

PJU/TRT18										CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM REDE PERT-CPM - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS																							
Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% concl.	Custo	Preço com BDI	Trabalho	Gantt Chart Timeline (02/10 to 04/03)																							
1		<b>FÓRUM DE RIO VERDE - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>110,5 dias?</b>	<b>Seg 02/10/23</b>	<b>Seg 04/03/24</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 154.144,98</b>	<b>R\$ 199.016,58</b>	<b>1.048 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
2		Ordem de serviço	0 dias	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 hrs	[Gantt Bar]																							
3		<b>Supevisão e gerenciamento</b>	<b>80 dias?</b>	<b>Seg 02/10/23</b>	<b>Seg 22/01/24</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 24.793,92</b>	<b>R\$ 32.011,43</b>	<b>160 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
4		Coordenação de projetos BIM	4 meses	Seg 02/10/23	Seg 22/01/24	0%	R\$ 5.025,60	R\$ 6.488,55	32 hrs	[Gantt Bar]																							
5		Compatibilização de projetos BIM	4 meses	Seg 02/10/23	Seg 22/01/24	0%	R\$ 12.564,00	R\$ 16.221,38	80 hrs	[Gantt Bar]																							
6		Visitas técnicas	1 dia?	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	0%	R\$ 7.204,32	R\$ 9.301,50	48 hrs	[Gantt Bar]																							
7		<b>Aprovações</b>	<b>85 dias</b>	<b>Seg 02/10/23</b>	<b>Sex 26/01/24</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 7.269,56</b>	<b>R\$ 9.385,73</b>	<b>0 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
8		Emissão de ARTs	5 dias	Seg 02/10/23	Sáb 07/10/23	0%	R\$ 1.272,95	R\$ 1.643,51	0 hrs	[Gantt Bar]																							
9		Obtenção de uso de solo, protocolo e aprovações do projeto prefeitura	20 dias	Sex 13/10/23	Qui 02/11/23	0%	R\$ 1.215,61	R\$ 1.569,47	0 hrs	[Gantt Bar]																							
10		Licenciamento ambiental ou dispensa	30 dias	Sex 13/10/23	Dom 12/11/23	0%	R\$ 1.074,24	R\$ 1.386,95	0 hrs	[Gantt Bar]																							
11		Liberação de carga e aprovação de projeto de entrada de energia junto à Equatorial	45 dias	Sex 13/10/23	Seg 27/11/23	0%	R\$ 1.722,32	R\$ 2.223,69	0 hrs	[Gantt Bar]																							
12		Aprovação dos projetos de incêndio junto ao CBMGO	60 dias	Seg 27/11/23	Sex 26/01/24	0%	R\$ 1.984,44	R\$ 2.562,11	0 hrs	[Gantt Bar]																							
13		Aprovação final pelo contratante (TRT)	0 dias	Qui 04/01/24	Qui 04/01/24	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 hrs	[Gantt Bar]																							
14		<b>Projetos de arquitetura</b>	<b>39 dias</b>	<b>Seg 02/10/23</b>	<b>Qui 23/11/23</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 43.536,00</b>	<b>R\$ 56.209,33</b>	<b>320 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
15		PLE - Legal	80 hrs	Seg 02/10/23	Sex 13/10/23	0%	R\$ 10.884,00	R\$ 14.052,33	80 hrs	[Gantt Bar]																							
16		PEX - Executivo	120 hrs	Sex 03/11/23	Qui 23/11/23	0%	R\$ 16.326,00	R\$ 21.078,50	120 hrs	[Gantt Bar]																							
17		LUM - Luminotécnico	16 hrs	Sex 03/11/23	Seg 06/11/23	0%	R\$ 2.176,80	R\$ 2.810,47	16 hrs	[Gantt Bar]																							
18		PAG - Paginações de pisos	16 hrs	Ter 07/11/23	Qua 08/11/23	0%	R\$ 2.176,80	R\$ 2.810,47	16 hrs	[Gantt Bar]																							
19		ESQ - Esquadrias / caixilhos	8 hrs	Qui 09/11/23	Qui 09/11/23	0%	R\$ 1.088,40	R\$ 1.405,23	8 hrs	[Gantt Bar]																							
20		ACB - Acessibilidade	16 hrs	Sex 10/11/23	Seg 13/11/23	0%	R\$ 2.176,80	R\$ 2.810,47	16 hrs	[Gantt Bar]																							
21		CV - Comunicação visual	24 hrs	Ter 14/11/23	Qui 16/11/23	0%	R\$ 3.265,20	R\$ 4.215,70	24 hrs	[Gantt Bar]																							
22		PAI - Paisagismo	16 hrs	Sex 17/11/23	Seg 20/11/23	0%	R\$ 2.176,80	R\$ 2.810,47	16 hrs	[Gantt Bar]																							
23		ME - Memórias técnicas	24 hrs	Ter 21/11/23	Qui 23/11/23	0%	R\$ 3.265,20	R\$ 4.215,70	24 hrs	[Gantt Bar]																							
24		<b>Projetos complementares</b>	<b>41 dias?</b>	<b>Seg 02/10/23</b>	<b>Seg 27/11/23</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 75.218,34</b>	<b>R\$ 97.114,40</b>	<b>488 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
25		<b>Complementares - Civil</b>	<b>41 dias?</b>	<b>Seg 02/10/23</b>	<b>Seg 27/11/23</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 30.856,44</b>	<b>R\$ 39.838,75</b>	<b>188 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
26		FUN - Projeto de fundações	2,5 dias?	Qua 25/10/23	Sex 27/10/23	0%	R\$ 3.282,00	R\$ 4.238,16	20 hrs	[Gantt Bar]																							
27		EST - Projeto de estruturas de concreto	12,5 dias?	Seg 09/10/23	Qua 25/10/23	0%	R\$ 16.413,00	R\$ 21.190,82	100 hrs	[Gantt Bar]																							
28		IMP - Projeto de impermeabilizações	2 dias?	Sex 24/11/23	Seg 27/11/23	0%	R\$ 2.626,08	R\$ 3.390,53	16 hrs	[Gantt Bar]																							
29		HID - Instalações hidrossanitárias completo	4,5 dias?	Seg 02/10/23	Sex 06/10/23	0%	R\$ 5.908,68	R\$ 7.628,70	36 hrs	[Gantt Bar]																							
30		TER - Projeto de Terraplenagem	1,25 dias?	Seg 02/10/23	Ter 03/10/23	0%	R\$ 1.641,30	R\$ 2.119,08	10 hrs	[Gantt Bar]																							
31		DRE - Projeto de Drenagem do Terreno	0,75 dias?	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	0%	R\$ 984,78	R\$ 1.271,45	6 hrs	[Gantt Bar]																							
32		<b>Complementares - Elétrica</b>	<b>11,75 dias?</b>	<b>Seg 02/10/23</b>	<b>Ter 17/10/23</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 23.407,70</b>	<b>R\$ 30.221,68</b>	<b>158 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
33		ELE.1 Entrada de energia	6 hrs	Qui 05/10/23	Qui 05/10/23	0%	R\$ 888,90	R\$ 1.147,66	6 hrs	[Gantt Bar]																							
34		ELE.2 Instalações de BT	80 hrs	Seg 02/10/23	Sex 13/10/23	0%	R\$ 11.852,00	R\$ 15.302,12	80 hrs	[Gantt Bar]																							
35		ELE.3 SPDA	18 hrs	Seg 02/10/23	Qua 04/10/23	0%	R\$ 2.666,70	R\$ 3.442,98	18 hrs	[Gantt Bar]																							
36		ELE.4 Cabeamento Estruturado	30 hrs	Qui 12/10/23	Ter 17/10/23	0%	R\$ 4.444,50	R\$ 5.738,29	30 hrs	[Gantt Bar]																							
37		ELE.5 Quadros elétricos	10 hrs	Seg 16/10/23	Ter 17/10/23	0%	R\$ 1.481,50	R\$ 1.912,76	10 hrs	[Gantt Bar]																							
38		ELE.6 Projeto de audio e video para salas de audiencia e espera	6 hrs	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	0%	R\$ 888,90	R\$ 1.147,66	6 hrs	[Gantt Bar]																							
39		ELE.7 Projeto fotovoltaico	1 dia?	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	0%	R\$ 1.185,20	R\$ 1.530,21	8 hrs	[Gantt Bar]																							
40		<b>Complementares - Incêndio</b>	<b>41 dias</b>	<b>Seg 02/10/23</b>	<b>Seg 27/11/23</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 10.905,16</b>	<b>R\$ 14.079,65</b>	<b>68 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
41		PCI.SDAI - Projeto de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio	16 hrs	Sex 24/11/23	Seg 27/11/23	0%	R\$ 2.370,40	R\$ 3.060,42	16 hrs	[Gantt Bar]																							
42		PCI.EXE - Prevenção e combate a incêndio - PCI (hidrantes e extintores)	36 hrs	Seg 02/10/23	Sex 06/10/23	0%	R\$ 5.908,68	R\$ 7.628,70	36 hrs	[Gantt Bar]																							
43		PCI.HID - Dimensionamento/projeto hidráulico de sistema de bombas/barrilete incêndio	16 hrs	Sex 06/10/23	Ter 10/10/23	0%	R\$ 2.626,08	R\$ 3.390,53	16 hrs	[Gantt Bar]																							
44		<b>Complementares - Mecânica</b>	<b>17 dias?</b>	<b>Seg 02/10/23</b>	<b>Ter 24/10/23</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 10.049,04</b>	<b>R\$ 12.974,32</b>	<b>72 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
45		MEC.HVAC - Projeto de ar condicionado	6 dias?	Seg 09/10/23	Seg 16/10/23	0%	R\$ 6.699,36	R\$ 8.649,54	48 hrs	[Gantt Bar]																							
46		MEC.TVP - Projeto de elevadores	2 dias?	Seg 23/10/23	Ter 24/10/23	0%	R\$ 2.233,12	R\$ 2.883,18	16 hrs	[Gantt Bar]																							
47		MEC.GLP - Projeto GLP	1 dia?	Seg 02/10/23	Seg 02/10/23	0%	R\$ 1.116,56	R\$ 1.441,59	8 hrs	[Gantt Bar]																							
48		<b>Planejamento e orçamento</b>	<b>27,5 dias?</b>	<b>Ter 28/11/23</b>	<b>Qui 04/01/24</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 3.327,16</b>	<b>R\$ 4.295,70</b>	<b>82 hrs</b>	[Gantt Bar]																							
57		Margem de segurança para replanejamentos	60 dias	Qui 04/01/24	Seg 04/03/24	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 hrs	[Gantt Bar]																							
58		Término previsto	0 dias	Seg 04/03/24	Seg 04/03/24	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 hrs	[Gantt Bar]																							



PROAD 13614/2023. DOC 67. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.RBLS.WSDK: <https://proad.trt18.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>